



## COTAÇÃO DE PREÇOS

Acautelando a futura “**Contratação de empresa de engenharia para prestação dos serviços de montagem de 02 (duas) subestações de 75Kva a serem instaladas na Escola Aécio Barros Oliveira e na Quadra Poliesportiva Governador Eduardo Henrique Accioly Campos, com fornecimento de materiais, elaboração e aprovação de projeto elétrico junto à CELPE e fornecimento dos serviços de mão de obra de instalação integral das unidades**”, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Documento de Formalização da Demanda (DFD), acessível no endereço [http://netuse.inf.br/jaqueira\\_j/portaltransparencia/](http://netuse.inf.br/jaqueira_j/portaltransparencia/) e <https://www.jaqueira.pe.gov.br/index.php/servicos/cotacoes-de-precos>, com o animus de apurar os seus respectivos preços de mercado, solicito ao representante legal da empresa do ramo, que proceda a cotação dos seguintes itens:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO R\$:	VALOR TOTAL R\$:
01	POSTE DE CONCRETO DUPLO T DE ESFORÇO 600/11	UND.	2		
02	CRUZETAS DE CONCRETO TIPO T DE 1/90	UND.	6		
03	PARA-RAIOS POLIMERICO DE 12K	UND.	6		
04	CABO DE ALUMINIO 4AWG COM ALMA DE AÇO	METROS.	300		
05	OLHAIS FORJADO DE 3/8 GALVANIZADO	UND.	6		
06	PARAFUSOS DE 16X400 GALVANIZADO	UND.	24		
07	ARRUELAS QUADRADA DE 5/8 GALVANIZADA	UND.	40		
08	CHAVE FUZIVEL DE 100A BASE C	UND.	6		
09	CADEIAS ISOLADORES DE DISCO POLIMERICO COMPLETO	UND.	6		
10	CABO DE 50MM ISOLADO DE 1KV RIGIDO	METROS	100		





11	CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO CELPE F3 METALICA	UND.	2		
12	CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO DE 250X250	UND.	8		
13	HASTES DE ATERRAMENTO DE 2/40X5/8	UND.	8		
14	CONECTORES GTDU DE 5/8	UND.	8		
15	TERMINAIS DE COMPRESSÃO DE 95MM	UND.	6		
16	CABO DE COBRE NÙ DE 50MM	METROS	60		
17	DIJUNTOR TRIFASE CAIXA MOLDADA DE 125A	UND.	2		
18	TERMINAIS DE COMPRESSÃO DE 35MM	UND.	12		
19	ELETRODUTOS DE FERRO GALVANIZADO DE 2 POLEGADAS	UND.	4		
20	TERMINAIS DE PRESSÃO DE 50MM	UND.	6		
21	CURVA DE FERRO GALVANIZADA DE 2 POLEGADAS	UND.	2		
22	CAPACETES DE ALUMINIO 2 POLEGADAS	UND.	2		
23	TRANSFORMADOR TRIFASE DE 75KVA	UND.	2		
24	CABO DE COBRE NÙ DE 35MM	METROS	30		
25	PROJETOS APROVADO PELA CELPE		2		
26	SERVIÇOS DE MONTAGEM E ESCAVAÇÕES DE BURACOS PARA POSTE E SERVIÇOS DE MUNCK				

VALOR GLOBAL R\$:

Por esta cotação, nos comprometemos pelo prazo de 60 (trinta) dias.

NOME DA EMPRESA: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_





Nº \_\_\_\_\_ BAIRRO: \_\_\_\_\_

CIDADE: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_

Jaqueira (PE), \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do representante Legal com Carimbo da Empresa

